Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Miasto
Mińsk Mazowiecki

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Zakończenie projektu dotyczącego retencji wód opadowych

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Całkowita wartość projektu wyniosła 13 706 600,98 zł, w tym kwota dofinansowania 11 650 610,83 zł.

Celem projektu była poprawa gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Mińsk Mazowiecki poprzez budowę systemu odwodnienia, w tym sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych.

Umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych zawarto 18 sierpnia 2017 r.

Objęła ona realizację 6 zadań inwestycyjnych. W 2019 roku rozszerzono zakres przedsięwzięcia o kolejne zadania. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 17 zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Grzeszaka;
2. Budowa kanalizacji wód opadowych oraz zbiornika retencyjnego w ulicy Kolberga;

Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Miasto
Mińsk Mazowiecki

Unia Europejska
Fundusz Spójności

3. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Rodziny Łubieńskich;
4. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Narutowicza;
5. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Jaśminowej;
6. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Osiedlowej;
7. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Marii Grochowskiej i ulicy Hipolita Konopki;
8. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Ignacego Paderewskiego
9. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Konstytucji 3 Maja;
10. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Wesołej;
11. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Zofii Kalinowskiej;
12. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Janka Paruzela;
13. Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowa zbiorników retencyjnych;

14. Budowa systemu odwodnienia ul. Żwirowej;
15. Budowa systemu odwodnienia ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich;
16. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. gen. Władysława Sikorskiego;
17. Budowa kanalizacji wód opadowych i zbiornika retencyjnego w ul. por. Ludwika Wolańskiego i Leopolda Okulickiego.

Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Miasto
Mińsk Mazowiecki

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Przedsięwzięcia te w większości stanowiły element większych zadań infrastrukturalnych, jakimi są budowa i/lub przebudowa dróg gminnych. W niniejszym projekcie uwzględniono jedynie wydatki związane z infrastrukturą dotyczącą gospodarowania i odprowadzania wód opadowych.

Dzięki projektowi unijnemu „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wybudowano ok. 8 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 8 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi, w tym: zbiornik retencyjny przy ul. Kolberga, zbiornik retencyjny przy ul. Wolańskiego, 3 zbiorniki w parku miejskim oraz separatory.

Ponadto:
- wody opadowe są odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej i nie powodują lokalnych podtopień,
- do rzeki Srebrna odprowadzane są podczyszczone ścieki,
- miasto zyskało nowe tereny pod zabudowę w rejonie ulic Grzeszaka i Kolberga,
- budowa zbiornika retencyjnego pozwoliła na spowolnienie spływu wód opadowych do rzeki Srebrna oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody w przyrodzie,
- wody opadowe doprowadzone do zbiornika retencyjnego mogą być ponownie wykorzystane w celach społeczno-gospodarczych, np. do podlewania zieleni miejskiej, czyszczenia miejskiej kanalizacji czy zabezpieczenia p. pożarowego.

Wszystko to, przyczyniło się do znacznej poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej miasta w zakładce dotyczącej projektu, na której na bieżąco były udostępniane informacje związane z przebiegiem projektu oraz podejmowanymi działaniami.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM, Leszek Siporski

Systemem gospodarowania wodami opadowymi został objęty obszar o powierzchni ok. 14 ha.

Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Miasto
Mińsk Mazowiecki

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Otwarcie ulic Wolańskiego i Sikorskiego

10 sierpnia burmistrz Marcin Jakubowski w towarzystwie radnych miejskich oraz przedstawiciela lokalnej społeczności dokonał oficjalnego otwarcia ulic Wolańskiego i Sikorskiego.

Wykonawcą obu zadań była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Dokumentację projektową opracowało Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka.

Nadzór inwestorski w branży drogowej sprawowany był przez Arkadiusza Boguckiego z Zarządu Dróg Miejskich Sp. z o.o., w branży sanitarnej przez Jerzego Nieścioruka.

W ramach inwestycji na ul. Wolańskiego wykonano m.in.: przebudowę sieci gazociągowej, rozbiórkę i budowę w nowej lokalizacji kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej wraz z drenażem i zbiornikami retencyjnymi rurowymi o objętości 225 m3, oświetlenie uliczne, dwa kanały technologiczne, jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z betonowej kostki brukowej na ślepych odcinkach, chodniki z betonowej kostki brukowej, ścieżkę pieszo-rowerową z bezfazowej kostki brukowej, ścieżkę rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,0 m, zjazdy indywidualne i publiczne, wyniesione skrzyżowanie ul. Wolańskiego z ul. Królewiecką, 17 równoległych miejsc postojowych, 3 place do zawracania na ślepych zakończeniach odcinków ul. Wolańskiego, nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Wartość wykonanych robót budowlanych na ul. Wolańskiego wyniosła 3 925 087 zł, w tym wartość robót związanych z budową systemu odwodnienia 1 196 389,47 zł.

Budowa systemu odwodnienia w tej inwestycji została zrealizowana w ramach projektu pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap".

Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 016 931,05 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

W ramach inwestycji na ul. Sikorskiego wykonano m.in.: jezdnię o szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego (na odcinku od ul. Leśnej do Krasickiego) oraz z betonowej kostki brukowej (na odcinku od ul. Krasickiego w kierunku północnym), obustronne chodniki, zjazdy i place do zawracania z betonowej kostki brukowej, nowy przepust pod drogą, sieć kanalizacji deszczowej, drenaż odsączający korpus drogi, zlikwidowano rów przydrożny wraz z przepustami, wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 696 456,55 zł, w tym wartość robót związanych z budową kanalizacji deszczowej 598 562,01 zł.

Budowa systemu odwodnienia w tej inwestycji została zrealizowana w ramach projektu pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap".

Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 508 777,71 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

(red.), fot. z arch. UM MM